

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término
0	<b>CRONOGRAMA ME MOVE - SHOPPING TAMBORÉ/SP</b>	<b>113 dias</b>	<b>Qua 15/06/11</b>	<b>Qui 06/10/11</b>
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>6 dias</b>	<b>Qua 15/06/11</b>	<b>Ter 21/06/11</b>
2	Serviços Preliminares (tapume, iluminação provisória,etc.)	6 dias	Qua 15/06/11	Ter 21/06/11
3	<b>FUNDAÇÕES</b>	<b>4 dias</b>	<b>Sáb 18/06/11</b>	<b>Qua 22/06/11</b>
4	Execução de sapatas para estrutura metálica	4 dias	Sáb 18/06/11	Qua 22/06/11
5	<b>MEZANINO METÁLICO E SERRALHERIA</b>	<b>20 dias</b>	<b>Sáb 18/06/11</b>	<b>Sex 08/07/11</b>
6	Estrutura auxiliar	15 dias	Sáb 18/06/11	Dom 03/07/11
7	Mezanino	8 dias	Qui 23/06/11	Sex 01/07/11
8	Reforço metálico para mobiliário/araras periféricos	5 dias	Dom 03/07/11	Sex 08/07/11
9	<b>ELÉTRICA</b>	<b>62 dias</b>	<b>Qui 23/06/11</b>	<b>Qua 24/08/11</b>
10	Execução de infra (serv. Iniciais)	15 dias	Qui 23/06/11	Sex 08/07/11
11	Elétrica de forro (inclui dutos, calhas, cabos e automação)	25 dias	Sex 08/07/11	Ter 02/08/11
12	Elétrica de piso	20 dias	Ter 02/08/11	Seg 22/08/11
13	Montagem de luminárias e QDF	20 dias	Qui 04/08/11	Qua 24/08/11
14	<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>	<b>25 dias</b>	<b>Qui 30/06/11</b>	<b>Seg 25/07/11</b>
15	Combate a incêndio (rede de sprinkler)	25 dias	Qui 30/06/11	Seg 25/07/11
16	Combate a incêndio (hidrantes)	5 dias	Qua 20/07/11	Seg 25/07/11
17	<b>AR CONDICIONADO E EXTRAÇÃO</b>	<b>25 dias</b>	<b>Sex 08/07/11</b>	<b>Ter 02/08/11</b>
18	Ar Condicionado (rede de dutos e água gelada)	18 dias	Sex 08/07/11	Ter 26/07/11
19	Ar Condicionado (instalação de máquinas -incluindo"splitão")	6 dias	Qua 27/07/11	Ter 02/08/11
20	<b>FINALIZAÇÃO LAY OUT FORRO</b>	<b>61 dias</b>	<b>Seg 11/07/11</b>	<b>Sáb 10/09/11</b>
21	Instalação de bicos de sprinkler e caixas de hidrantes	5 dias	Qua 17/08/11	Seg 22/08/11
22	Foco de luminárias e detectores	8 dias	Sex 02/09/11	Sáb 10/09/11
23	Instalação de grelhas e difusores para ar condicionado e exaustão	5 dias	Seg 11/07/11	Sáb 16/07/11
24	<b>GESSO</b>	<b>52 dias</b>	<b>Ter 21/06/11</b>	<b>Sex 12/08/11</b>
25	Paredes em gesso acartonado	20 dias	Ter 21/06/11	Seg 11/07/11
26	Forro em gesso acartonado	10 dias	Ter 02/08/11	Sex 12/08/11
27	<b>FORROS</b>	<b>33 dias</b>	<b>Sex 15/07/11</b>	<b>Qua 17/08/11</b>
28	Forro metálico Hunter Douglas	24 dias	Sex 15/07/11	Seg 08/08/11
29	Forro Provador	15 dias	Ter 02/08/11	Qua 17/08/11
30	Brise Hunter Douglas (Provador)	7 dias	Ter 02/08/11	Ter 09/08/11
31	<b>MARCENARIA, SERRALHERIA E VIDROS</b>	<b>24 dias</b>	<b>Seg 11/07/11</b>	<b>Qui 04/08/11</b>
32	Marcenaria (paredes curvas e provadores)	10 dias	Seg 11/07/11	Qui 21/07/11
33	Marcenaria (portas internas, chassis em MDF e painéis para espelhos)	7 dias	Qui 21/07/11	Qui 28/07/11
34	Vidros e espelhos - (incluindo fachada)	7 dias	Qui 28/07/11	Qui 04/08/11
35	Paredes em aço inox provador	10 dias	Qui 21/07/11	Dom 31/07/11
36	Porta de enrolar (inclui guia)	3 dias	Seg 11/07/11	Qui 14/07/11
37	<b>PINTURA E REVESTIMENTOS</b>	<b>64 dias</b>	<b>Qui 16/06/11</b>	<b>Sex 19/08/11</b>
38	Pintura preta no teto	9 dias	Qui 16/06/11	Sáb 25/06/11
39	Pintura e textura para paredes e forros	35 dias	Sex 15/07/11	Sex 19/08/11
40	Revestimento ACM (com reforço em alumínio)	10 dias	Qui 14/07/11	Dom 24/07/11
41	<b>PISO</b>	<b>45 dias</b>	<b>Qui 28/07/11</b>	<b>Dom 11/09/11</b>
42	Piso elevado Concresteel - 60x60cm	45 dias	Qui 28/07/11	Dom 11/09/11
43	<b>MARCENARIA</b>	<b>14 dias</b>	<b>Dom 11/09/11</b>	<b>Dom 25/09/11</b>
44	Mobiliários - Araras	14 dias	Dom 11/09/11	Dom 25/09/11
45	Mobiliário - Armários e painéis	14 dias	Dom 11/09/11	Dom 25/09/11
46	Mobiliário - Mesas	14 dias	Dom 11/09/11	Dom 25/09/11
47	Mobiliário - Acessórios e displays	6 dias	Dom 11/09/11	Sáb 17/09/11
48	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>45 dias</b>	<b>Seg 22/08/11</b>	<b>Qui 06/10/11</b>
49	Estantes metálicas - Mezanino	7 dias	Dom 11/09/11	Dom 18/09/11
50	Instalação de sistema de lógica e alarmes	15 dias	Seg 22/08/11	Ter 06/09/11
51	Limpeza fina	15 dias	Qua 21/09/11	Qui 06/10/11